

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Raba, dana 24. svibnja 2024. godine, usvojio je

## IZVJEŠĆE

### o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

#### I. UVOD

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 28. prosinca 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/22).

05. lipnja 2023 donesene su I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/23).

#### II. REALIZACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

	<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>Plan</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Index</b>
1.	Komunalni doprinos	556.115,00	517.766,17	
2.	Komunalna naknada	26.810,00	59.180,28	
3.	Opći prihodi i primici	285.794,14		
4.	Nefinancijska imovina	92.305,86		
5.	Pomoći EU	502.500,00		
6.	Višak prihoda pret. razdoblja - Komunalni doprinos	87.301,82		
7.	Višak prihoda pret. razdoblja - Komunalna naknada	32.689,08		
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.583.515,90</b>		

	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>Plan</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Index</b>
1.	Komunalni doprinos	556.115,00	421.216,12	75,83
2.	Komunalna naknada	26.810,00	26.491,20	100,72
3.	Opći prihodi i primici	285.794,14	19.467,70	6,81
4.	Nefinancijska imovina	92.305,86	32.500,00	35,21
5.	Pomoći EU	502.500,00	7.391,33	1,47
6.	Višak prihoda pret. razdoblja - Komunalni doprinos	87.301,82	87.301,82	100
7.	Višak prihoda pret. razdoblja - Komunalna naknada	32.689,08	32.689,08	100
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.583.515,90</b>	<b>627.057,16</b>	<b>39,60</b>

**A) JAVNE POVRŠINE**

Izvor: Komunalni doprinos

Komunalni doprinos- višak preth. razd.

Nefinancijska imovina

Komunalna naknada - višak preth. razd

**175.055,00 €**

90.965,00 €

11.090,00 €

60.000,00 €

13.000,00 €

Opis	Pozicija	Planirano	Realizirano	Index
Uređenje zelenih površina	R10117	12.720,00	12.720,00	100
Uređenje javnih površina - eko otoci	R10117.1	17.255,00	13.663,60	79,19
Projekt uređenja sv. Damjana	R10118.1	13.275,00	12.986,26	97,82
Projektna dokumentacija uređenja pak šume Komrčar	R10118.7	13.270,00	0,00	0
Uređenje dječjih igrališta	R10506.1	16.590,00	15.094,16	90,98
Foto nadzor javnih površina	R10118	15.945,00	15.145,13	94,98
Uređenje parka Komrčar	R10115.3	13.000,00	13.000,00	100
Postavljanje rampe u povijesnoj jezgri Grada Raba	R10112.1	60.000,00	32.500,00	54,17
Nadogradnja GIS-a komunalne infrastrukture	R10112.3	13.000,00	12.950,00	99,62
<b>UKUPNO</b>		<b>175.055,00</b>	<b>128.059,15</b>	<b>73,15</b>

**B) NERAZVRSTANE CESTE**

Izvor: Komunalni doprinos

Komunalni doprinos- višak preth. razd.

Opći prihodi i primici

Komunalna naknada- višak preth. razd.

**349.170,90 €**

265.950,00 €

60.211,82 €

3.320,00 €

19.689,08 €

Opis	Pozicija	Planirano	Realizirano	Index
Otkup zemljišta - ostalo	R10130	33.000,00	16.128,59	48,87
Asfaltiranje dijela ceste Marijani	R10132	13.275,00	13.275,00	100
Asfaltiranje dijela ceste Grci	R10132.1	13.275,00	13.275,00	100
Asfaltiranje dijela ceste D105 Vodosprema	R10132.2	13.275,00	13.275,00	100
Uređenje šetnice Pidoka	R10132.3	13.275,00	0	0
Montaža zaštitnih ograda nerazvrstanih cesta	R10132.4	13.275,00	13.277,55	100,02
Sanacija potpornih zidova uz cestu	R10132.5	30.000,00	28.548,25	95,16
Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN8	R10132.6	65.301,82	65.302,00	100
Projekt uređenja nerazvrstanih cesta	R10131.5	15.930,00	16.928,76	106,27
Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	R10129.3	26.235,00	28.565,89	108,88
Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama	R10129.4	18.275,00	20.938,17	114,57
Izgradnja i uređenje nogostupa na javnim prometnicama	R10129.7	13.275,00	13.275,00	100
Sanacija dijela nerazvrstane ceste SD 24	R10129.8	24.590,00	24.590,00	100

Asfaltiranje	R10131	33.180,00	15486,90	46,68
Geodetska izmjera cesta	R10134.4	3.320,00	3.450,00	103,92
Sanacija dijela nerazvrstane ceste prema Kamenjaku	R10131.3	19.689,08	19.689,00	100
<b>UKUPNO</b>		<b>349.170,90</b>	<b>306.005,11</b>	<b>87,63</b>

**C) GROBLJA**

Izvori: Komunalna naknada

**12.000,00 €**

12.000,00 €

Opis	Pozicija	Planirano	Realizacija	Index
Uređenje mjesnih groblja	R10136	12.000,00	11.487,49	95,72
<b>UKUPNO</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.487,49</b>	<b>95,72</b>

**D) JAVNA RASVJETA**

Izvori: Komunalna naknada

Komunalni doprinos- višak preth. razd.

**30.810,00 €**

14.810,00 €

16.000,00 €

Opis	Pozicija	Planirano	Realizirano	Index
Proširenje i opremanje JR	R10144	9.500,00	9.744,97	102,58
Materijal i dijelovi za novogodišnju svečanu rasvjetu	R10143	5.310,00	5.308,82	99,98
Izvedba podzemne instalacije DTK i javne rasvjete na dijelu nerazvrstane ceste BA 31 i na dionici Kapelica – D 105	R10144.8	16.000,00	15.999,99	100
<b>UKUPNO</b>		<b>30.810,00</b>	<b>31.053,78</b>	<b>100,79</b>

**E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA**

Izvori: Komunalni doprinos

**199.200,00 €**

199.200,00 €

Pozicija	Opis	Planirano	Realizirano	Index
<b>MO Banjol</b>				
R10164	Asfaltiranje	30.530,00	15.513,27	50,81
R10161	Proširenje javne rasvjete	3.980,00	4.044,16	101,61
R10162	Uređenje površine javne namjene	6.490,00	3.199,37	49,30
<b>MO Barbat</b>				
R10168	Asfaltiranje	30.260,00	15.376,07	50,81
R10168.1	Proširenje javne rasvjete	3.310,00	3.450,00	104,23

<b>MO Rab</b>				
R10172	Mali komunalni programi	32.120,00	31.327,67	97,53
<b>MO Palit</b>				
R10173	Proširenje javne rasvjete	2.660,00	2.711,05	101,92
R10176	Asfaltiranje	30.530,00	15.513,27	50,81
<b>MO Kampor</b>				
R10181.1	Asfaltiranje	21.900,00	11.128,09	50,81
R10179	Proširenje javne rasvjete	3.050,00	3.076,30	100,86
<b>MO Mundanije</b>				
R10182.1	Proširenje javne rasvjete	3.180,00	3.197,97	100,56
<b>MO S.D.Donja</b>				
R10185.1	Proširenje javne rasvjete	3.320,00	3.320,00	100
R10183	Asfaltiranje	14.600,00	7.418,72	50,81
<b>MO S.D.Gornja</b>				
R10186	Asfaltiranje	11.280,00	5.731,72	50,81
R10187	Proširenje javne rasvjete	1.990,00	2.035,03	102,26
<b>UKUPNO</b>		<b>199.200,00</b>	<b>127.042,60</b>	<b>63,88</b>

**F) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA**

Izvori: Opći prihodi i primici  
Pomoći EU  
Nefinancijska imovina

**817.280,00 €**  
282.474,14 €  
502.500,00 €  
32.305,86 €

Opis	Pozicija	Planirano	Realizacija	Index
Praćenje stanja okoliša saniranog odlagališta otpada Sorinj	R10153.4	10.620,00	10.250,00	96,52
Informativno izobrazbene aktivnosti o gospodarenju otpadom	R10154	2.660,00	2.600,00	97,74
Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj	R10154.1	254.694,14	0,00	0
Upravljanje projektom izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	R10154.3	9.700,00	542,70	5,59
Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	R10154.4	4.800,00	2.625,00	54,69
Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj	R10154.5	468.000,00	0,00	0
Upravljanje projektom izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	R10154.6	23.300,00	1.266,33	5,43
Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj	R10154.7	11.200,00	6.125,00	54,69
Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj	R10154.2	32.305,86	0,00	0
<b>UKUPNO</b>		<b>817.280,00</b>	<b>23.409,03</b>	<b>2,86</b>

Podjela programa i aktivnosti iskazana u članku 3. ovih II. izmjena i dopuna Programa po namjenama utvrđenim člankom 68. stavak 2. Zakona zbirno iznosi:

OZNAKA	OPIS	IZNOS
Točka 1.	Građevine kom. infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih djelova građ.područja	0
Točka 2.	Građevine kom. infrastukture koje se grade u uređenom dijelu građ.područja	532.845,71
Točka 3.	Građevine kom. infrastukture koje se grade izvan građ. područja	12.986,26
Točka 4.	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju	21.308,81
Točka 5.	Građevine komunalne infrastrukture koje se uklanjaju	0
Točka 6.	Ostalo	59.916,38
	<b>UKUPNO</b>	<b>627.057,16</b>

Prihodi predviđeni ovim Programom iznose **1.583.515,90 €**, a ostvareni su u iznosu **636.305,48 €** što je 40,18 %. Rashodi su ostvareni u iznosu od **627.057,16 €** ili 39,60%.

Analiza po stavkama je slijedeća:

#### A) JAVNE POVRŠINE

1. R10117 – Uređenje zelenih površina – nakon provedene nabave uređene su zelene površine prema Ugovoru.
2. R10117.1 – Uređenje javnih površina – Eko otoci – uređena javna površina u Barbatu - Meline
3. R10118.1 –Projekt uređenja sv. Damjan – nakon provedenih nabava i izrade geodetskog snimka, izrađen je idejni projekt uređenja predmetne lokacije, i 1. dio glavnog projekta.
4. R10118.7 - Projektna dokumentacija uređenja park šume Komrčar nije realizirana obzirom da se Grad Rab kandidirao Programom prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021 – 2027 za uređenje parka Komrčar, te se na taj način realiziralo.
5. R10506.1 – Uređenje dječjih igrališta – nakon izvršenih radova za pripremu temelja, realizirana je postava četiri igrala - Supetarska Draga, Škver, Kampor i Palitsko igralište.
6. R10118 – Foto nadzor javnih površina – predmetna pozicija iskorištena je za nabavku sustava Nero Parkoff s nadzorom, automatskog sustava nadzora.
7. R10115.3 – Uređenje parka Komarčar – nakon provedene nabave, izvršeno uređenje dijela parka prema utvrđenom programu od strane izvođača (Hrvatske šume)
8. R10112.1 – Postavljanje rampe u povijesnoj jezgri Grada Raba – izrađena je urbanističko arhitektonska analiza prostora radi izmjene regulacije prometa u starogradskoj jezgri Grada Raba.
9. R10112.3 – Nadogradnja GIS-a komunalne infrastrukture - izvršena rekonstrukcija GIS-a javne rasvjete kao budući preduvjet nadogradnje sustava GIS-a za ostala područja.

## B) NERAZVRSTANE CESTE

1. R10130 – Otkup zemljišta – Sklopljeni predugovori o kupoprodaji zemljišta za potrebe izgradnje nogostupa u Palitu i Supetarskoj Drazi.
2. R10132 – Asfaltiranje dijela ceste Marijani – nakon provedene nabave asfaltirana cesta u Banjolu – Marijani.
3. R10132.1 – Asfaltiranje dijela ceste Grci – nakon provedene nabave asfaltirana nerezvrstana cesta u Barbatu – Grci.
4. R10132.2 – Asfaltiranje dijela ceste D105 Vodosprema– nakon provedene nabave asfaltirana nerezvrstana cesta kroz program participativnog budžetiranja odnosno zajedničkog planiranja proračuna sa građanima (Mundanije).
5. R10132.3 – Uređenje šetnice Pidoka – predmetna pozicija nije realizirana, no isti radovi su izvedeni obzirom da je navedena šetnica financirana od strane Hrvatskih voda te nije bilo potrebno dodatno financiranje.
6. R10132.4 – Montaža zaštitnih ograda nerazvrstanih cesta – nabavljeni i ugrađeni cestovni odbojnici, u Palitu kroz program participativnog budžetiranja odnosno zajedničkog planiranja proračuna sa građanima.
7. R10132.5 - Sanacija potpornih zidova uz cestu – saniran potporni zid u Banjolu, I. Padova
8. R10132.6 – Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN8 – sanirana cesta u Banjolu, čime se riješio problem odvodnje i javne rasvjete.
9. R10131.5. - Projekt uređenja nerazvrstanih cesta – Izrađen idejni i planski projekt prometnice prema luci Rab nakon čega je ugovorena izrada glavnog projekta.
10. R10129.3 – Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta – Sufinancirana nerazvrstana ceste SD24, izvedeni radovi na dijelu ceste BA34 i BA18. Sanirani protupožarni putevi Kampor – Fafandeli, Gonar, napravljeni temelji za montažu odbojnika u Mundanijama. Izvedena šetnica u Palitu, te je saniran dio potpornog zida na lokaciji Mel.
11. R10129.4 – Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama – Predmetna pozicija odnosi se na realizaciju sanacije oborinske odvodnje na nerazvrstanoj cesti BN 8, te izrade oborinskog kanala i slivnika kod benzinske.
12. R1029.7 – Izgradnja i uređenje nogostupa – predmetna pozicija iskorištena je za postavljanje podzemnih instalacija DTK i javne rasvjete u Barbatu (Kapelica).
13. R10129.8 – Sanacija dijela nerazvrstane ceste SD 24 – izvršena sanacija dijela predmetne ceste.
14. R10131 – Asfaltiranje – predmetna pozicija odnosi se na Ugovor s G.P.P. Mikić, svi planirani radovi su izvedeni no dobivena su sredstva pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te iz tog razloga sredstva na poziciji nisu iskorištena.
15. R10134.4 – Geodetska izmjera cesta – predmetna pozicija iskorištena je za izradu geodetskih usluga izrade parcelacijskih elaborata na nerazvrstanim cestama, prema luci Rab i u Šarengradu.
16. R10131.3 – Sanacija dijela nerazvrstane ceste prema kamenjaku – predmetna pozicija u cijelosti je realizirana.

## C) GROBLJA

1. R10136 - Uređenje mjesnih groblja – predmetna pozicije odnosi se rješavanje navodnjavanja grobnog polja G4 u Kamporu.

## D) JAVNA RASVJETA

1. R10144 - Proširenje i opremanje JR – izvedena proširenja javne rasvjete na području Grada Raba prema potrebama i opravdanim zahtjevima građana i Mjesnih odbora – Barbat, Kampor, Barbat – Kapelica i Palit – Barišići.
2. R10143 - Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu - nakon provedene nabave, realizira se nabava materijala i dijelova potrebnih za realizaciju programa Rab advent 2023. godine.
3. R10144.8 Izvedba podzemne instalacije DTK i javne rasvjete na dijelu nerazvrstane ceste BA31 i na dionici kapelica – D105 – predmetna pozicija u potpunosti je realizirana. Izvršeni su svi planirani radovi.

## E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

### MO Banjol

1. R10161 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Banjol Vila Volga
2. R10164 Asfaltiranje – izveden dio ceste Peranići, BN1.

### MO Barbat

3. R10168.1 Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Barbat prema potrebama MO-a, Kapelica – D105 i BA 31.
4. R10168 Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje „Žigove karale“ i Ceste Greci

### MO Rab

5. R10172 - Mali komunalni programi – kroz predmetnu poziciju izvršeni su radovi na demontaži i nabavci nosača za reflektor, restauratorski radovi na gradskom portalu i radovi na gradskim zidinama. Izvršeni el. Radovi na rasvjeti zvonika sv. Justine i Sv Ivana.

### MO Palit

6. R10173 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Palit prema potrebama MO-a.
7. R10176 – Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje dijela ceste prema potrebama MO Palit.

### MO Kampor

8. R10181.1 – Asfalt – izvršeno asfaltiranje dijela ceste uz bolnicu, ceste Ivčić, i ceste prema Gožinki dio 1 i 2.
9. R10179 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Kampor prema potrebama MO-a

### MO Mundanije

10. R10182.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Mundanije temeljem zahtjeva MO-a.

### MO S.D.Donja

11. R10183 – Asfalt – izvršeno asfaltiranje pristupne ceste prema restoranu Belveder, Gonar, zaseok Gabrići/Krstaši

12. R10185.1 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Gornja

13. R10186 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje mosta – Sv Petar i Mlinica  
14. R10187 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a

#### F) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. R10153.4 – Praćenje stanja okoliša saniranog odlagališta Sorinj - stavka se odnosi na praćenje projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Sorinj i izvještavanje po istom
2. R10154 – Informativno izobrazbene aktivnosti o gospodarenju otpadom - stavka se odnosi na izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom konkretno izradu letaka informativno izobraznog karaktera.
3. R10154.1. – Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj - predmetna pozicija nije realizirana obzirom da je nabava provedena tek krajem 2023. godine.
4. R10154.3 – Upravljanje projektom izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj – odnosi se na usluge tehničke pomoći oko projekta sortirnice
5. R10154.4 – Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj – predmetna pozicija realizirana je za izradu dokumentacije.
6. R10154.5 - Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj – predmetna pozicija nije realizirana
7. R10154.6 – Upravljanje projektom izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj – odnosi se na usluge tehničke pomoći oko projekta sortirnice
8. R10154.7 – Izrada dokumentacije o nabavi, informiranje i vidljivost izgradnje i opremanja sortirnice Sorinj – predmetna pozicija realizirana je za izradu dokumentacije.
9. R10154.5 - Izgradnja i opremanje sortirnice Sorinj – predmetna pozicija nije realizirana, obzirom da je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost bilo potrebno osigurati sredstva. Budući da je ugovor zaključen krajem godine a zbog potrebe provođenja javne nabave nije bilo u mogućnosti realizirati poziciju, no sredstva se raspoređuju u ovoj godini i biti će realizirana.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

KLASA: 024-04/24-01/06  
URBROJ: 2170-13-01/1-24-2  
Rab, 24. svibnja 2024.

